

Утверждаю:  
Директор  
МАОУ ДО г. Иркутска  
«Дворец творчества»



А.М. Кутимский  
«07» апреля 2026 г.

### План подготовки

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года по объекту  
МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»  
г. Иркутск, пер. Желябова, 5

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения мероприятий	Примечания
1	Промывка теплотребляющей установки (п.11.5.1)	20.05.2026г.	
2	Наладка режимов потребления т/э (п. 11.5.2)	До 15.06.2026г.	
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры постоянного регулирования (п. 11.15.3)	До 15.06.2026г.	
4	Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)	До 15.06.2026	
5	Гидравлические испытания на прочность и плотность теплотребляющей установки (п. 11. 5.5)	20.05.2026г. 15.06.2026г. ЭСО	
6	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с п. 2.8.2 Правил № 115 (п.11.5.6)	До 15.06.2026г.	
7	Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения ( п.11.5.7)	Выполнено	
8	Разработка паспорта ИТП (п. 11.5.7)	Выполнено	
9	Наличие осуществляющего персонала, функции	Выполнено	

	эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров а тех. обслуживание ( п. 11.5.9)		
10	Наличие акта или документа подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)	До 15.06.2026г.	
11	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок ( п. 11.5.11)	15.06.2026г.	
12	Наличие акта проверки технической готовности (п.11.5.19)	15.06.2026г.	
13	Наличие заключенного договора теплоснабжения или договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п.11.5.12)	Выполнено	
14	Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п.11.5.13)	До 15.06.2026г.	
15	Акт проверки узла учета (п.11.5.14)	До 15.06.2026г.	
16	Акт проверки КИП ( п.11.5.15)	До 15.06.2026г.	
17	Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания ( п.11.5.16)	До 01.08.2026г.	

Разработал:

Заместитель директора по АХР



А.В. Потылицын